

第一章、工程概述 工程位置

本工程分為二階段施工，本次施工影響區域為正義街至中正路



第二章 施工交通管制方式及期程

階段	施工區段 (起點~終點)	預計施作期 程	施工時間	管制方式
一	正義街至林森路	1天 刨除鋪設	114/11/15(六) 06：30~18：30	1.每階段以每街廓半半施工方式前進，請用路人輪流通行 2.進場刨除、鋪設後、機具撤除、交維撤除，全線開放通行 3.標線施作不封閉道路，僅施作範圍擺放交維設施 (機具進場及調動時，因道路寬度不足，暫時封閉道路)
二	林森路至中正路	1天 刨除	114/11/16(日) 06：30-18：30	1.每階段以每街廓半半施工方式前進，請用路人輪流通行 2.進場刨除、鋪設後、機具撤除、交維撤除，全線開放通行 3.標線施作不封閉道路，僅施作範圍擺放交維設施 (機具進場及調動時，因道路寬度不足，暫時封閉道路)
	林森路至中正路	1天 鋪設	114/11/17(一) 08：30-16：30	1.每階段以每街廓半半施工方式前進，請用路人輪流通行 2.進場刨除、鋪設後、機具撤除、交維撤除，全線開放通行 3.標線施作不封閉道路，僅施作範圍擺放交維設施 (機具進場及調動時，因道路寬度不足，暫時封閉道路)